

# 河南省农业科学院

## 2022 年地方政府债券存续期信息公开

根据河南省财政厅相关要求，现将我院 2022 年地方政府债券存续期信息公开如下：

### 一、我院概况

河南省农业科学院是省政府直属的综合性农业科研机构，现设有 17 个预算单位，包括院部、小麦研究所、粮食作物研究所、经济作物研究所、烟草研究所（许昌）、园艺研究所、植物营养与资源环境研究所、植物保护研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所、农业质量标准与检测技术研究所、芝麻研究中心、动物免疫学重点实验室、河南省作物分子育种研究院、农副产品加工研究中心等 15 个公益一类事业单位，河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心和河南省农业科学院幼儿园 2 个公益二类事业单位。

### 二、债券资金情况

2021 年度，我院申请河南省本级一般债券，债券总金额为 5,000.0 万元，专项用于支持“农科院新基地建设项目”。债券资金分两笔下达，第一笔资金安排在 2021 年河南省政府一般债券第

八期，债券金额 1,324.0 万元，期限 15 年，年利率 3.73%；第二笔资金安排在 2021 年河南省政府一般债券第十期，债券金额 3,676.0 万元，期限 7 年，年利率 3.13%。截至 2021 年底，该项目债券资金余额 4,498.22 万元。

### 三、债券项目实施情况

债券项目实施地点为河南省农业科学院院本部，位于郑州市金水区花园路 116 号，内容为河南省农产品质量安全科学中心（以下简称“科学中心”）建设工作，科学中心建设是河南省重点工程，建筑面积 28,000 平方米，地上 10 层，地下 1 层，目的是确保 8 个国家级和省级重点实验室投入使用，加快推进农产品质量安全前沿技术研究，构建农产品安全生产和风险监管的技术支撑体系，融入国家层面农产品质量安全风险评估体系建设，培养和聚集一批在国内外具有较大影响力的农产品质量安全研发领域的高层次人才，提高河南省农产品质量安全保障水平。项目建成落成后，将进一步改善我院科研基础设施条件，为主要农作物质量安全生产、评价提供理论和技术支撑，提升我省农业科技创新影响力，促进农业科技对外交流和成果转移转化。

2021 年度，债券项目资金主要用于科学中心主体工程建设、电气工程、给排水工程、弱电工程、建筑装饰工程等。科学中心建设已经完成了主体工程，且主体工程通过验收；完成了二次结构砌筑工程，给排水工程完成 30%，配电工程完成 35%，消防工程完成 25%，电梯工程完成井道钢结构，外幕墙装饰已进场施工。

受 2021 年郑州 7.20 特大暴雨灾害、新冠肺炎疫情防控以及大气环境管控等多重因素影响，施工进度未能达到预期，项目施工进度滞后导致部分工程款未按计划支付。

债券项目资金已结转至 2022 年按原用途继续使用，我院已建立恶劣天气防范机制、采取对工人集中管理、加强与郑州市相关部门沟通协调等多项措施，加快工程实施进度，切实发挥债券项目资金使用效益，确保项目工程如期完成。

#### 四、债券存续期信息公开要求

一般债券，需公开截止上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况；截止上年末一般债券资金使用情况，以及债券项目实施情况、运营情况等。

专项债券，需公开截止上年末专项债券资金使用情况；截止上年末专项债券对应项目实施情况、运营情况、收益以及对应资产情况等。

2022 年 6 月 15 日